

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Государственное профессиональное образовательное учреждение "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса", 672000, г. Чита, ул.Бабушкина, 66

Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Намжилов Соел Николаевич, 674470, Забайкальский край, Ононский район, с. Верхний Цасучей, ул.Подстанция, д.2 кв.1

Стройка - Ремонт коридора 2 этажа в учебном корпусе ул. Бабушкина, 26

Объект - Коридор 2 этажа в учебном корпусе ул. Бабушкина, 26

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

2-К

дата

22.04.2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	26.06.2020	22.04.2020	26.06.2020

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 532 694,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Общестроительные работы							
Демонтаж							
1	1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	100 м2	0,949	159,74	152

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	ТЕРп65-19-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0,09	849,06	76
Монтаж							
3	3	Установка радиаторов: стальных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,1404	20218,01	2839
4	4	Установка вентилей на радиаторы 24,90 = 79,87 - 0,0011 x 16 375,26 - 2 x 18,48 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 шт.	18	27,73	499
5	5	Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-302-1606 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	18	50,49	909
6	6	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуривае мой поверхности	0,9072	3337,71	3028
7	7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуривае мой поверхности	1,4531	2808,92	4082
8	8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен 57,62 = 57,94 - 0,01 x 32,35 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	1,4531	66,33	96
9	9	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения" (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-6968 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	кг	18,9	21,77	411

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,4531	1828,24	2657
11	11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,9072	82,1	74
12	12	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения" (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТССЦ-101-6968 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	кг	11	21,77	239
13	13	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,9072	2056,09	1865
14	14	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 стяжки	0,9171	1397,01	1281
15	15	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (добавить 50 мм) (толщина 50 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 стяжки	0,9171	2653,95	2434
16	16	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ТЕР11-01-047-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,9171	26023,23	23866
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							44508
Накладные расходы							5587
Сметная прибыль							3044
Итого по акту:							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							392
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							165

1	2	3	4	5	6	7	8
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							4871
Отделочные работы							16042
Полы							31670
Итого							53139
Всего с учетом "Индексы на 4 квартал 2019г. СМР=8,19"							435208
Непредвиденные затраты 2%							8704
Итого с непредвиденными							443912
Расчет для организаций, работающих на УСН							88782
ВСЕГО по акту							532694,00


СДАЛ: Индивидуальный предприниматель
(должность, подпись, расшифровка)



Handwritten signature of S.N. Namzhirov

С.Н. Намжилов

ПРИНЯЛ: Директор ГПОУ "ЧТОТиБ"
(должность, подпись, расшифровка)



Handwritten signature of L.V. Kosyachenko

Л.В. Косьяненко