

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - Государственное профессиональное образовательное учреждение "Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса", 672000, г. Чита, ул.Бабушкина, 66  
Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Намжилов Соел Николаевич, 674470, Забайкальский край, Ононский район, с. Верхний Цасучей, ул.Подстанция, д.2 кв.1  
Стройка - Ремонт аудитории № 207 в учебном корпусе ул. Бабушкина, 26  
Объект - Аудитория № 207 в учебном корпусе ул. Бабушкина, 26

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
		0322005
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	207
	дата	22.04.2020
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	12.05.2020	22.04.2020	12.05.2020

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 83 886,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Общестроительные работы</b>							
Демонтаж							
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	<b>ТЕР46-04-012-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2	0,0168	1004,78	17
Монтаж							

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР10-01-039-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 проемов	0,0168	25028,68	420
3	3	Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТССЦ-101-0882</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	компл.	1	93,84	94
4	4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР15-02-019-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,478	3337,71	1595
5	5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР15-02-019-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,567	2808,92	1593
6	6	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР15-04-005-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,567	1828,24	1037
7	7	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР15-04-005-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,478	2056,09	983
8	8	Установка вентилей на радиаторы 24,90 = 79,87 - 0,0011 x 16 375,26 - 2 x 18,48 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР16-05-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 шт.	4	27,73	111

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТССЦ-302-1606</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	4	50,49	202
10	10	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	<b>ТЕРр62-33-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,044	832,43	37
11	11	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	<b>ТЕР46-03-007-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 м <sup>3</sup>	0,03	355,86	11
12	12	Установка статвента 40,09 = 44,45 - 0,01 x 121,49 - 0,91 x 3,46 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТЕР20-03-002-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 вентилятор	1	46,15	46
13	13	Статвент диам. 150 мм (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	<b>ТССЦ-301-3265</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	1	449,89	450
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							6596
Накладные расходы							1174
Сметная прибыль							598
<b>Итого по акту:</b>							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							58
Деревянные конструкции							546
Отделочные работы							6719
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							985
Малярные работы (ремонтно-строительные)							60
Итого							8368
Всего с учетом "Индексы на 4 квартал 2019г. СМР=8,19"							68534
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							5280
Машины и механизмы							125

1	2	3	4	5	6	7	8
	ФОТ						1221
	Накладные расходы						1174
	Сметная прибыль						598
	Непредвиденные затраты 2%						1371
	<b>Итого с непредвиденными</b>						<b>69905</b>
	Расчет для организаций, работающих на УСН (МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*8,19						13981
	<b>ВСЕГО по акту</b>						<b>83886,00</b>

СДАЛ: Индивидуальный предприниматель  
(должность, подпись, расшифровка)



С.Н. Намжилов

ПРИНЯЛ: Директор ГПОУ "ЧТОТиБ"  
(должность, подпись, расшифровка)



Л.В. Косьяненко